

## E.7 Inbetriebsetzungsprotokoll für Übergabestationen

| Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)<br>(Vom technischen Ansprechpartners auszufüllen)   |  | 1 (2) |
|---|--|-------|
| Bezeichnung des Vorhabens (Registriernummer aus Netzanschlussprüfung)   |  |       |
| Anlagenanschrift  | Straße, Hausnummer   |       |
|   | PLZ, Ort, Ortsteil   |       |
|   | Gemarkung  |       |
|   | Flur   |       |
|   | Flurstück  |       |
| Technischer Ansprechpartner   | Firma  |       |
|   | Vorname, Name  |       |
|   | Straße, Hausnummer   |       |
|   | PLZ, Ort, Ortsteil   |       |
|   | Telefon  |       |
|   | E-Mail   |       |
| Errichter der Anlage<br>(elektrotechnisches<br>Fachunternehmen)   | Firma  |       |
|   | Vorname, Name  |       |
|   | Straße, Hausnummer   |       |
|   | PLZ, Ort, Ortsteil   |       |
|   | Telefon  |       |
|   | E-Mail   |       |
| Messstellenbetrieb  | Bereitstellung der Messeinrichtung und Messstellenbetrieb soll erfolgen durch  |       |
|   | <input type="checkbox"/> grundzuständiger MSB (EWR Netz GmbH)  |       |
|   | In diesem Fall bitte die MSB-ID laut MSB-Rahmenvertrag angeben):<br><input type="checkbox"/> anderen MSB:  |       |
| Stationsdaten   | <input type="checkbox"/> Stich <input type="checkbox"/> Doppelstich <input type="checkbox"/> Einschleifung<br><input type="checkbox"/> Bezugskunde <input type="checkbox"/> Einspeiser <input type="checkbox"/> Mischanlage/Speicher |       |
| <b>Dokumentation:</b> Übergabe der aktualisierten Projektunterlagen mindestens 2 Wochen vor Inbetriebsetzung der Übergabestation an den Netzbetreiber erfolgt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |  |       |

## E.7 Inbetriebsetzungsprotokoll für Übergabestationen

| Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)  |   | 2 (2) |
|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Inbetriebsetzungsauftrag (E.5) vorhanden<br>netzvertriebliche Voraussetzungen erfüllt<br>Netzführungsvereinbarung vorhanden<br><br><input type="checkbox"/> Übersichts Schaltplan, ggf. Schaltpläne Sekundärtechnik<br><br><input type="checkbox"/> Prüfprotokoll des Übergabeschutzes und bei<br>Erzeugungs- anlagen des übergeordneten<br>Entkopplungsschutzes<br><br><input type="checkbox"/> Schutz mit Schalterauslösung geprüft<br><br><input type="checkbox"/> Beglaubigungsscheine der Wandler<br><br><input type="checkbox"/> Protokoll der Erdungsmessung   | <input type="checkbox"/> Bestätigung nach DGUV Vorschrift 3<br><br><input type="checkbox"/> Bei Erzeugungsanlagen: Einrichtung zum<br>Netzsicherheitsmanagement geprüft<br>Optional bei Fernwirkanlage:<br><br><input type="checkbox"/> Messwertübertragung geprüft<br><br><input type="checkbox"/> Meldungen geprüft<br><br><input type="checkbox"/> Fernsteuerung geprüft (inkl. Not-Aus LS)<br><br><input type="checkbox"/> Bei Erzeugungsanlagen:<br>Messwertübertragung P, Q geprüft |       |
| <b>Bemerkung</b>   |   |       |
| <p>Die von mir/uns ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE- Normen, der VDE-AR-N 4110 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Übergabestation nach DGUV-Vorschrift 3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt. Die Übergabestation gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN/VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die abgeschlossene elektrische Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten.</p> <p>Datenschutz: Die im Zusammenhang mit diesem Dokument anfallenden personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z. B. Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) verarbeitet. Ausführliche Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der EWR Netz GmbH veröffentlicht. Die Datenschutzerklärung der EWR Netz GmbH in der jeweils gültigen Fassung ist unter <a href="https://www.ewr-netz.de/datenschutz/">https://www.ewr-netz.de/datenschutz/</a> abrufbar.</p> |   |       |
| _____<br>Ort, Datum  | _____<br>Unterschrift des technischen Ansprechpartners  |       |
| _____<br>Ort, Datum  | _____<br>Unterschrift Baubeauftragter der EWR Netz GmbH   |       |